

Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító program
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0021

BESZÁMOLÓ A PROJEKT ELŐREHALADÁSÁRÓL
2015. év

„Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító program” című projekt 2009 áprilisában vette kezdetét. A fejlesztésben tíz település vesz részt: Ásotthalom, Bordány, Domaszék, Forráskút, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Üllés és Zákányszék települések, melyek a projekt lefolytatásának idejére önkormányzati társulást hoztak létre (Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás).

Beruházás szakaszolása

A beruházás előrehaladását néhány körülmény olyan mértékben befolyásolta, hogy a projekt nem tudott befejeződni 2015. évben. A beruházás a teljes kivitelezéssel és az előírásnak megfelelő próbaüzem megtartásával csak 2016. évben valósítható meg. A késelemben lévő projektek EU-s támogatásának megtartását szem előtt tartva formálódott az a jogi megoldás, mely szerint szakaszolni lehetett a beruházás megvalósulását. Műszaki és pénzügyi szempontból két szakaszra bontva valósulhat meg a projekt:

- A projekt 1. szakaszát be kellett fejezni 2015. december 31-ig. Így az 1. szakasz a KEOP operatív programból illetve a BM Önerő Alap támogatásból került finanszírozásra.
- A beruházás 2016. évre áthúzódó része lesz a 2. szakasz, amely a KEHOP programból kerül finanszírozásra 2014-2020. EU-s támogatási időszak terhére. Illetve az önerő rész a szakaszolt projektek önerő támogatására egyéb hazai forrásból kerül finanszírozásra.

A szakaszolásra vonatkozó kérelem 2015. 09. 23-án került benyújtásra. **A Kormány az 1788/2015. (X. 30.) Korm. határozatában elfogadta a benyújtott kérelmet.**

Ezen eljárás eredményeként a beruházás az eredeti ütemezéshez képest késelelemmel, de forrásvesztés nélkül valósulhat meg.

Beruházás jelentősebb adatai a szakaszolást követően

	1. szakasz (KEOP)	2. szakasz (KEHOP)
Támogatási szerződés aláírása	2012. 02. 17.	<i>folyamatban</i>
Megvalósítási munkák összköltsége (nettó Ft)	3.773.956.596,-	1.035.350.900,-
Megvalósítási munkák elszámolható költsége (nettó Ft)	3.773.956.596,-	1.034.101.490,-
Megvalósítási munkák elszámolható összköltségének támogatása	3.183.728.239,-	872.373.074,-
Önerő támogatás	590.228.357,-	161.728.416,-
Megvalósítási munkák nem elszámolható összköltsége (nettó Ft)	0,-	1 249 410,-
Megvalósulás napja	2015. 12. 15.	2016. 09. 30.

Támogatási szerződés (KEOP)

I.) 2015. évben összesen 3 alkalommal került sor a Támogatási szerződés módosítására:

- a) Támogatási szerződés 2. sz. módosítása: A tervezés során akadályozó tényezőket jelzett a Kivitelező, amelyek alapján a projekt megvalósulása késelelembe esett. A

projekt megvalósítás időtartamának meghosszabbítása vált szükségessé az akadályoztatással érintett időszakkal annak érdekében, hogy a Támogatási Szerződésben meghatározott cél elérhető legyen. A projekt új megvalósítási határideje: 2015. 09. 30.

- b) Támogatási szerződés 3. sz. módosítása: A kivitelezési munkák elhúzódása miatt ismételten kezdeményezte a Társulás a Támogatási Szerződés módosítását a projekt befejezési határidejének tekintetében. A Közreműködő Szervezet a kérelmet elfogadta, mely alapján a projekt befejezési határideje 2015. 09. 30-ról 2015. 12. 15-re módosult.
- c) Támogatási szerződés 4. sz. módosítása: Megbontásra került a beruházás 1. és 2. szakaszra. A módosítás az 1. szakaszban megvalósítható tevékenységeket és a kapcsolódó költségeket tartalmazza.

Az alábbi táblázatban nyomon követhető a KEOP Támogatási szerződés módosításainak alakulása:

Megnevezés	Támogatási szerződés	Támogatási szerződés 1. sz. módosítása	Támogatási szerződés 2. sz. módosítása	Támogatási szerződés 3. sz. módosítása	Támogatási szerződés 4. sz. módosítása
Összköltség (nettó Ft)	3.762.148.653,-	4.248.192.808,-	4.248.192.808,-	4.248.192.808,-	3.773.956.596,-
Támogatási arány (%)	84,360489	84,360489	84,360489	84,360489	84,360489
Támogatás értéke (nettó Ft)	3.159.805.839,-	3.582.742.218,-	3.582.742.218,-	3.582.742.218,-	3.183.728.239,-
Nem elszámolható költség (nettó Ft)	16.549.408,-	1.249.410,-	1.249.410,-	1.249.410,-	0,-
Megvalósulás napja	2014. 09. 30.	2015. 05. 31.	2015. 09. 30.	2015. 12. 15.	2015. 12. 15.

BM Önerő Alap támogatás

Megnevezés	Támogatási szerződés	Támogatási szerződés 2. sz. módosítása	Támogatási szerződés 3. sz. módosítása
Önerő (nettó Ft)	585.793.406,-	664.201.180,-	589.011.790,-
Támogatási arány (%)	100	100	100
Támogatás mértéke (nettó Ft)	585.793.406,-	664.201.180,-	589.011.790,-

BM Önerő támogatásra 299.886.833,- Ft előleget kapott a Társulás. A beruházáshoz éppen még fel nem használt előleg összeget havi rendszerességgel rövid lejáratú betétként lekötötte. Az önerő támogatást 2015 decemberében felhasználta a Társulás a KEOP támogatással egy időben.

Kivitelezési munkák előrehaladása 2015. évben:

1. A vízellátó hálózat építésére vonatkozó kivitelezési munkák befejeződtek, a próbaüzem lefolytatása megtörtént. A fejlesztéssel érintett településeken az új hálózatra történő lakossági rákötések megkezdődtek.
2. A kút létesítési munkák minden településen befejeződtek. A kutak eltömedékelése a 2. szakaszban fognak megvalósulni.

3. A vízmű gépházak minden településen megépültek.
4. Vízisztítási technológia vonatkozásában telepítésre kerültek a technológiai berendezések. Folyamatban van a technológia tesztüzeme. A hatósági előírás miatti kiegészítő műszaki tartalom kiépítése a 2. szakaszban fog megtörténni várhatóan 2016. 09. 30-ig.

KEOP szakasz zárása

A beruházás 1. szakasza 2015. december 15-én lezárult, a záró elszámolási csomag 2015. 12. 29-én került benyújtásra. A záró helyszíni ellenőrzés 2016. 04. 22-én rendben lezajlott, hiányosságot az ellenőrző szervezet nem talált.

KEHOP pályázat benyújtása

A beruházás 2. szakaszára vonatkozó pályázat az internetes felület rendelkezésre állását követően 2016. 03. 16-án került benyújtásra. 2016. 04. 05-én született Támogatói döntés alapján a Támogatási szerződés aláírása folyamatban van.

Mórahalom, 2016. május 24.


Nögrádi Zoltán
elnök



